

2026 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (01.07.2026 жылғы жағдай бойынша)

"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" МКК Жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және қамтамасыз ету бойынша қызметтер.

(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің ұсынумен жоспарлы және нақты өкілемдері туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның сомағы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштері инвестициялық бағдарламалық бекітілген көрсеткіштерімен салыстыру туралы ақпарат**						Көл жетекшілік нақты өкілеттілердің бекітілген инвестициялық бағдарламалық көрсеткіштерімен ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсымдалатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің салдары мен өнімділігінің өткізудің бағамы					
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі	Пайдалар мен шығындар туралы есеп**	Жоспар	Дерек	Ауытқу	Ауытқу себептері	Мемшiекi қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламалық байланысты өкілеттілік көрсеткіштері жағынан, % іске асырылған жылдар бойынша***		Бекітілген инвестициялық бағдарламалық байланысты өкілеттілік құрамында (активтердің) тозуы (нақты) төмендеуі, % іске асырылған жылдар бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламалық байланысты шығындары бойынша, % іске асырылған жылдар бойынша			Бекітілген инвестициялық бағдарламалық байланысты аяқталып қалған жылдары бойынша төмендеуі				
				Жоспар	Дерек							Амортизация	Пайда			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар			Дерек	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Жылу энергиясын өндіру, беру және жылдастыру бойынша қызметтер	"ЖЭО-дағы №1 бу қазандығының су шығыны құрылғыларын ауыстыру"	жонақ	1	-	2026 ж.		4 764,61	0,00	-4 764,61	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды		
2		"ЖЭО-да түтін сорғышты және ұрпау желдеткішіні ауыстыра отырып, №1 су құбыры қазандығын күрделі жөндеу"	бірлік	1	-	2026 ж.		11 230,70	0,00	-11 230,70	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды		
3		"ЖЭО-дағы конденсатті оқшауларды ауыстыра отырып, №2 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу"	бірлік	1	-	2026 ж.		96 728,04	0,00	-96 728,04	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
4		"ЖЭО-да түтін сорғышты және ұрпау желдеткішіні ауыстыра отырып, №2 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу"	бірлік	1	-	2026 ж.		11 230,70	0,00	-11 230,70	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
5		"ЖЭО-да 0,4 кВ тарату құрылғыларын ауыстыру"	жонақ	5	-	2026 ж.		2 905,25	0,00	-2 905,25	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
6		"СН №3,8 желілік сорғыштарын ЖЭО-да құт қабылғау ауыстырумен күрделі жөндеу"	км	0,42	-	2026 ж.		2 494,04	0,00	-2 494,04	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
7		"ЖЭО-да РУ-6 кВ қамқоршылығы май қамқоршылығы вакуумдық өкшегіштерге ауыстыру"	жонақ	8	-	2026 ж.		58 257,19	0,00	-58 257,19	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
8		"ЖЭО-да вакууматорлық бөтелкелерді, өкшегіштерді және зарядтау-арқалту құрылғыларын ауыстыру"	бірлік	116	-	2026 ж.		83 960,83	0,00	-83 960,83	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
9		"ЖЭО электр желілерінде мониторинг үшін аяқталмаған трассаны жеткізу"	жонақ	1	-	2026 ж.		32 642,56	0,00	-32 642,56	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
10		"ЖУШ шінсі су жылытқышын ауыстыру-125-7-15 №5 ЖЭО-да"	бірлік	1	-	2026 ж.		72 412,43	0,00	-72 412,43	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
11		"ЖЭО-да D200x36 №2 айналмау сорғысын ауыстыру"	бірлік	1	-	2026 ж.		7 137,34	0,00	-7 137,34	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
12		"ЖЭО-да D1250x125 №8 желілік сорғыны ауыстыру"	бірлік	1	-	2026 ж.		42 685,23	0,00	-42 685,23	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
13		"ЖЭО-2-дегі бу өткізгіш құбырларды, құбырларды, келтіру шығары мен көрсеткіштерді желісінің коллекторларын, қамқоршы насостар мен оттықтарын 100% ауыстыра отырып, №2 бу қазандығын күрделі жөндеу"	бірлік	1	-	2026 ж.		97 565,99	0,00	-97 565,99	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
14		"Конденсатты бақтарды, деңгейді, температураны және өкілемді өлшеу құрылғыларын ЖЭО-2 құбырларын байлау ауыстыру"	бірлік	25	-	2026 ж.		153 029,80	0,00	-153 029,80	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
15		"№3 қазандықтары оттықтарын құбырлар бөлігін ауыстыра отырып, №1 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу"	бірлік	1	-	2026 ж.		129 366,72	0,00	-129 366,72	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
16		"БМК-92-ге желілік сорғыны жеткізу және орнату"	бірлік	1	-	2026 ж.		50 109,86	0,00	-50 109,86	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	қанағаттандырылды
17		"БМК-93-ге желілік сорғыны жеткізу және орнату"	бірлік	1	-	2026 ж.		50 109,86	0,00	-50 109,86	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	қанағаттандырылды
18		"Химиялық су тазарту қондырғысын БМК-93-ге ауыстыру"	бірлік	1	-	2026 ж.		8 912,72	0,00	-8 912,72	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
19		"№12 қазандықтары қондырғы ауыстыру"	бірлік	8	-	2026 ж.		80 830,42	0,00	-80 830,42	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
20		"ГМ-20 жылу энергиясын ВУ-2-ден х.н.-ге дейінгі бөлігін күрделі жөндеу, дәнекерлеудің гуманитарлық жөндеуі. Қобыланды Батыр, 37"	км	0,496	-	2026 ж.		62 713,81	0,00	-62 713,81	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
21		"ТК 13.08.05-ж. Қарбышев көшесі, 6 мекен-жайы бойынша тейірлендірілген жылу желісінің ұзындығын ауыстыру"	км	0,120	-	2026 ж.		22 032,17	0,00	-22 032,17	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	
22		"Сарыжаз көшесі, 34 мекен-жайы бойынша т.ж. нысанындағы х.н.-ден Сарыжаз көшесі, 42 мекен-жайы бойынша т.ж. нысанындағы х.т. жылу желісінің ұзындығын күрделі жөндеу"	км	0,221	-	2026 ж.		24 196,45	0,00	-24 196,45	III тоқсанда іске асыру	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	қанағаттандырылды	

