

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2026 год (по состоянию на 01.10.2026 г.)

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная». Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			Информация о фактических показателях исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы ***		Сокращение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Сокращение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Сокращение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	"Замена прибора расхода воды парового котла №1 на ТЭЦ"	комплект	1	-	2026 г.		4 764,61	0,00	-4 764,61	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
2		"Капитальный ремонт водогрейного котла №1 с заменой дымохода и дутьевого контингента на ТЭЦ"	ед.	1	-	2026 г.		11 230,70	0,00	-11 230,70	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	Природный газ - 3 014,1 тыс. м3	70	-	-	-	-	-	-	-	-
3		"Капитальный ремонт водогрейного котла №2 с заменой комбинированных секций на ТЭЦ"	ед.	1	-	2026 г.		96 728,04	0,00	-96 728,04	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	Природный газ - 4 752,0 тыс. м3	65	-	-	-	-	-	-	-	-
4		"Капитальный ремонт водогрейного котла №2 с заменой дымохода и дутьевого контингента на ТЭЦ"	ед.	1	-	2026 г.		11 230,70	0,00	-11 230,70	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	Природный газ - 4 752,0 тыс. м3	65	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Замена распределительных устройств 0,4 кВ на ТЭЦ"	комплект	5	-	2026 г.		2 905,25	0,00	-2 905,25	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-
6		"Капитальный ремонт остевых входов СЭИ №3,4 с заменой силового кабеля на ТЭЦ"	км	0,42	-	2026 г.		2 494,04	0,00	-2 494,04	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-
7		"Замена масляных выключателей на вакуумные в ячейках РУ-6 кВ на ТЭЦ"	комплект	8	-	2026 г.		58 257,19	0,00	-58 257,19	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-
8		"Замена аккумуляторных батарей, перемычек и зарядно-подзарядных устройств на ТЭЦ"	ед.	116	116	2026 г.		83 960,83	81 555,78	-2 405,05	Экономия по итогам проведения государственных закупок	-	-	-	-	-	-	90	0	-	-	-	-	-	удовлет.
9		"Поставка регистраторов аварийных событий для монтажа в электрических сетях ТЭЦ"	комплект	1	-	2026 г.		32 642,56	0,00	-32 642,56	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
10		"Замена подогревателя сырой воды ПСВ-125-7-15 №5 на ТЭЦ"	ед.	1	-	2026 г.		72 412,43	0,00	-72 412,43	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	Природный газ - 5 483,5 тыс. м3	88	-	-	-	-	-	-	-	-
11		"Замена циркуляционного насоса ДП300С6 №2 на ТЭЦ"	ед.	1	-	2026 г.		7 137,34	0,00	-7 137,34	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-
12		"Замена остевого насоса ДП250х125 №8 на ТЭЦ"	ед.	1	-	2026 г.		42 685,23	0,00	-42 685,23	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-
13		"Капитальный ремонт парового котла №2 с 100% заменой паропропускных трубопроводов, трубопроводов, коллекторов подпитывающего пучка и питательной линии, выхлопных циклонов и горелок на ТЭЦ-2"	ед.	1	1	2026 г.		97 565,99	16 795,80	-80 770,19	Из мероприятий убрали замену горелок, а также циклонов, экономия по итогам проведения государственных закупок	-	-	-	-	Природный газ - 5 520,3 тыс. м3	Природный газ - 5 204,0 тыс. м3	65	45	-	-	-	-	-	удовлет.
14		"Замена конденсатных баков, прибор учета уровня, температуры и давления с обвязкой трубопроводов на ТЭЦ-2"	ед.	23	-	2026 г.		153 029,80	0,00	-153 029,80	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-
15		"Капитальный ремонт водогрейного котла №1 с заменой трубной части топки на Котельной №3"	ед.	1	-	2026 г.		129 366,72	0,00	-129 366,72	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	Природный газ - 5 463,7 тыс. м3	75	-	-	-	-	-	-	-	-
16		"Поставка и монтаж остевого насоса на БМК-92"	ед.	1	-	2026 г.		50 109,86	0,00	-50 109,86	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
17		"Поставка и монтаж остевого насоса на БМК-93"	ед.	1	-	2026 г.		50 109,86	0,00	-50 109,86	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
18		"Замена станции химводоодежтовки на БМК-93"	ед.	1	-	2026 г.		8 912,72	0,00	-8 912,72	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-
19		"Замена расширительных баков на Котельной №12"	ед.	8	-	2026 г.		80 830,42	0,00	-80 830,42	Мероприятие заменено на более приоритетное	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
20		"Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-20 от ВУ-2 до к.г. возле здания по пр. Кобланды Батыра, 137"	км	0,496	0,395	2026 г.		62 713,81	10 271,15	-52 442,66	Работы выполнены собственными силами предприятия	-	-	-	-	Тепловая энергия - 240,4 Гкал	Тепловая энергия - 113,9 Гкал	68	0	-	-	-	-	-	удовлет.

21	"Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 13.08.05 возле ж.д. по ул. Карбышева,6"	км	0,120	-	2026 г.	22 032,17	0,00	-22 032,17	Реализация в сентябре - октябре 2026 г.	-	-	-	-	Тепловая энергия - 82,2 Гкал	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	"Капитальный ремонт участка теплотрассы от к.т. возле ж.д. по ул. Сералина, 34 до к.т. возле ж.д. по ул. Сералина, 42"	км	0,221	0,217	2026 г.	24 196,45	6 180,65	-18 015,81	Работы выполнены собственными силами предприятия	-	-	-	-	Тепловая энергия - 55,5 Гкал	Тепловая энергия - 112,9 Гкал	70	0	-	-	-	-	-	-	-	уменьш.
23	"Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 3.04 до к.т. возле здания по ул. Майлова,2"	км	0,207	-	2026 г.	28 442,11	0,00	-28 442,11	Мероприятия замесно на более приоритетное	-	-	-	-	Тепловая энергия - 109,3 Гкал	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	"Капитальный ремонт участка теплотрассы от к.т. возле ж.д. №28 до к.т. возле ж.д. №22 в микрорайоне "Юбилейный"	км	0,127	0,157	2026 г.	21 060,28	6 823,45	-14 236,83	Работы выполнены собственными силами предприятия	-	-	-	-	-	-	69	0	-	-	-	-	-	-	-	уменьш.
25	"Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 3.13 до к.т. возле ж.д. по ул. Майлова,85"	км	0,380	0,359	2026 г.	20 423,77	9 528,27	-10 895,50	Работы выполнены собственными силами предприятия	-	-	-	-	Тепловая энергия - 115,3 Гкал	Тепловая энергия - 94,5 Гкал	71	0	-	-	-	-	-	-	-	уменьш.
Итого						1 175 242,87	131 155,10	-1 044 087,78		0,00	0	0	0												

Примечание:

* отчет о прибылях и убытках предоставляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 404 "Об утверждении перечня форм годового финансового отчета для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** информация предоставляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, строки о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты приема объектов в эксплуатацию, внутренние накладные, внутренние приказы субъекта регулируемого рынка в виде в эксплуатацию и приписки на баланс);

*** снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы.

Директор



А. Аужанов